

令和4年10月5日

学生・教職員各位

施設部 施設管理課長

正門周辺工事のお知らせ (正門周辺の工区分けについて)

日頃より各所の工事にご協力頂きありがとうございます。

9月1日付けでお知らせ致しました上記工事につきまして、10月11日(火)より工事を開始させていただきます。

本工事では、工事範囲を6つに分けて工事を進めます(I~VI工区)。各工区の工事範囲及び工事期間につきましては別添図をご参照願います。工事期間におきましては、構内道路が通行止めとならないよう施工致しますが、交通規制や駐車規制が発生します。なお、駐車規制につきましては追ってご連絡させていただきます。

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力を頂きますようよろしくお願い致します。

記


- 工事名 三重大学(上浜)環境整備(正門周辺)その他工事
- 工事期間 令和4年10月11日(火)~令和5年6月30日(金)
 - I 工区:令和4年10月11日~令和4年12月24日(予定)
 - II 工区:令和4年10月11日~令和4年11月30日(予定)
 - III・IV工区:令和4年12月1日~令和5年3月31日(予定)
 - V・VI工区:令和5年4月1日~令和5年6月30日(予定)
- 工事範囲 別添図の斜線着色範囲
- 受注業者 有限会社 中広建設
- 担当者 施設部施設管理チーム 山岡(内線9041)

以上

三重大学（上浜）環境整備（正門周辺）その他工事

概略工程表（全体工期：令和4年8月19日～令和5年6月30日）

	令和4年				令和5年						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
I工区 倉庫新築		10/11 現場着工 仮設・土工事・基礎・鉄骨・外装・内装・外回り		12/24 完成							
III工区 既設倉庫 とりこわし				12/24 着工 とりこわし	1/10 完了						
III工区 新大学正門					1/11 着工 土工事・鉄筋・コンクリート・銘板取付	2/28 完成					
II工区 構内舗装		10/11 現場着工 既設撤去・掘削・排水溝等設置 植栽・路床・路盤		11/30 完成		アスファルト舗装					
III工区 構内舗装				12/1 着工 既設撤去・掘削・排水溝等設置・植栽・路床・路盤・アスファルト舗装				3/31 完成			
IV工区 構内舗装				12/1 着工 既設撤去・掘削・排水溝等設置・植栽・路床・路盤・アスファルト舗装				3/31 完成			
V工区 構内舗装								4/1 着工 既設撤去・掘削・排水溝等設置・植栽・ 路床・路盤・アスファルト舗装			6/30 完成
VI工区 構内舗装								4/1 着工 既設撤去・掘削・排水溝等設置・植栽・ 路床・路盤・アスファルト舗装			6/30 完成



V工区
4/1→6/20

VI工区
4/1→6/20

II工区
10/11→11/30

IV工区
12/1→3/31

国道23号線

III工区 12/1→3/31

至 松阪

至 鈴鹿

現 正門

翠明会館

教職支援センター

教育学部校舎一号館

A棟

C棟

総合研究棟II

B棟

D棟

生物資源学部校舎

本部管理棟

水理実験室

材料実験室

生理生態実験室

機械実験室

共同実験室A

倉庫改築

I工区
10/11→12/24

工区分け計画図 S=1:1000 (A3)

工 事 名	三重大学(上浜)環境整備(正門周辺)その他工事
図面名称	工区分け計画図
縮 尺	1:1000 (A3)